



## Inwestycja w kulturę - trwa realizacja zadania (FOTO)

Dodane przez Brajan Kobus - pt., 26/08/2022 - 12:54



### Kategoria

- Aktualności

**Firma Państwa Miesikowskich z Odrów realizuje już wszystkie elementy zadania „Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej”.**

Najbardziej zaawansowane są prace w Domu Kultury w Rytlu. Pierwszy etap tego zadania – modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem zostanie zakończony w październiku. „Na przełomie października i listopada planujemy otwarcie sali oraz oddanie jej do dyspozycji Gminnego Centrum Kultury i mieszkańców” – informuje burmistrz Przemysław Biesek-Talewski. Druga część inwestycji w Rytlu – adaptacja obecnych mieszkań na pomieszczenia wykorzystywane przez GCK nastąpi wiosną przyszłego roku, po przeprowadzce lokatorów do innych mieszkań.



W Domu Kultury w Czersku rozpoczęły się prace rozbiórkowe na piętrze, gdzie do niedawna też znajdowały się lokale mieszkalne. Ich lokatorzy przeprowadzili się do innych mieszkań. Teraz wykonawca może prowadzić prace w całym obiekcie. Oprócz prac rozbiórkowych trwa budowa nowego zaplecza kuchenneo-magazynowego. „Po skuciu tynków i demontażu różnego rodzaju okładzin widać całą historię tego obiektu i etapy jego przebudowy. Największe wrażenie robi drewniana konstrukcja budynku głównego, który powstał ponad sto lat temu jako siedziba właściciela fabryki mebli - mówi burmistrz. - W jednej ze ścian zachowały się oryginalne, stuletnie drzwi. Zostaną one odnowione i wyeksponowane w odnowionym obiekcie domu kultury.” Zakończenie modernizacji Domu Kultury w Czersku i oddanie go do użytku nastąpi w połowie przyszłego roku.



Wykonawca rozpoczął już prace w środkowej części budynku dworca kolejowego, gdzie powstanie sala wystawowa. Na razie są to prace rozbiórkowe, które postępują w bardzo szybkim tempie.



W Parku Borowiackim wykonane zostały fundamenty muszli koncertowej. Wykonawca zamówił już drewno klejone na konstrukcję zadaszenia sceny. Sama muszla zostanie wykonana w tym roku, a cały obiekt będzie gotowy na przyszły sezon imprez plenerowych.



Zadanie „Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej” jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 9,9 mln zł, a łączna wartość zadania to 12,5 mln zł.

---

**Source URL:**

<https://czersk.pl/aktualnosc/aktualnosci/1903-inwestycja-w-kulture-trwa-realizacja-zadania-foto>